

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 12 日

星期： 星期一

天气：晴

气温： 20~37℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2. 直流电缆开始敷设，要求敷设电缆布线整齐，美观，不能压在组件上敷设，防止组件产生隐裂，影响电站发电量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	1. 1#, 2#汇流箱已接线完成，逆变器及箱变，一二次仓已吊装完成，1#, 2#厂房敷设电缆完成 70%。汇流箱直流侧电缆接线完成 40%。 2. 土建基础完成 90%，组件安装完成 100%，光伏线缆已连接完成 20%，屋顶接地网制作完成，桥架完成 100%，桥架横梁焊接已完成并加固 1#, 2#厂房之间。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



