

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 13 日

星期： 星期一

天气： 多云

气温： 16~27℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2. 1#厂房汇流箱直流侧电缆接线。要求电缆在割剥时不得损伤电缆线芯。加装热缩管时，要注意电缆正负极，防止接线错误，电缆紧固在端子上时，要求加装弹簧片，必须连接牢固。 3. 直流电缆敷设完毕，安装桥架上盖。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	1. 1#, 2#汇流箱已接线完成，逆变器及箱变，一二次仓已吊装完成，1#, 2#厂房敷设电缆完成 100%。汇流箱直流侧电缆接线完成 50%。 2. 土建基础完成 100%，组件安装完成 100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成 100%，桥架完成 100%，桥架横梁焊接已完成并加固 1#, 2#厂房之间。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



