

监 理 日 志

日期：2017年 06 月 15 日

星期： 星期四

天气： 晴

气温： 14~32℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。</p> <p>2. 逆变器及箱变低压侧电缆接线，要求施工人员必须按图纸编号接线，防止以后运维逆变器出现故障，以便维护，接线要求美观，</p> <p>3. 一二次舱厂家技术人员进行电缆放线，编排编号，明日准备接线。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京东送电力科技有限公司	<p>1. 1#, 2#汇流箱已接线完成，逆变器及箱变，一二次仓已吊装完成，并开始敷设电缆，1#, 2#厂房敷设电缆完成 100%。汇流箱直流侧电缆接线完成 100%。逆变器接线完成 100%。</p> <p>2. 土建基础完成 100%，组件安装完成 100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成 100%，桥架完成 100%，桥架横梁焊接已完成并加固 1#, 2#厂房之间。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	陈维亮	
记 录 人 ： 陈 维 亮	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



