

监 理 日 志

日期：2017年 06 月 17 日
星期： 星期六

天气：晴
气温： 21~36℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 召开安全工作会议，要求施工单位临近并网，一定不能放松安全意识，始终保持安全第一。</p> <p>2. 使用热缩管煤气罐，用完后不得放在阳光下暴晒，要求放在阴凉地方。</p> <p>3. 现场查看部分接线完成汇流箱，没有关闭，锁紧，雨水天气，存在安全隐患。</p> <p>4. 明日抽查汇流箱连线情况。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	高压电缆制作接线头，准备做打压试验，一二次舱布线连接。变电站改造已完成。
其它事项		
本日现场监理人员	陈维亮	
记录人：陈维亮	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



