

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 18 日

星期： 星期日

天气： 晴

气温： 21~36℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 高压电缆头已制作完成，电缆剥削后，应彻底清除半导体电屏蔽层，将绝缘层表面沙平打光，加热热缩管，应适当控制温度和距离，缓慢均匀收缩。接地线采用镀锡铜编织线，其截面符合规范要求。 2. 箱变接地焊接完时，要求涂防腐漆。 3. 一二次舱调试人员已进场，正在有序进行调试。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	高压电缆制作接线头，准备做打压试验，一二次舱布线连接完成，调试人员已进场，变电站改造已完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



