

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 21 日

星期：星期三

天气：晴

气温：21~36℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日对项目现场进行卫生打扫，准备上午十点迎接市县供电公司验收， 2. 市县供电公司领导来 26 人对商河中森光伏电站进行验收工作，并已顺利通过并网验收， 3. 验收完成召开会议，提出并网前验收意见单，对项目上存在的一些小问题要求整改， 4. 计划 24 号并网， 由于供电公司领导要求完成验收，并网必须提前四个工作日申请，才可以并网。导致并网时间未定。等待总包协调。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	已完成验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



