

监 理 日 志

工程名称: 滑县 40 MW 分布式光伏扶贫发电项目.

日期	2017 年 5 月 26 日 星期五	气候	晴	气温	18°-25°
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员360人					
施工机械动态: 钻机5台, 吊车5台					
施工进度情况 施工部位	1. 道口镇、新区、城关镇放线、支架、组件安装、组串、交流电、直流电施工。 2. 赵营乡、焦虎镇、王庄乡、小铺乡、半坡店乡打桩、支架、组件安装、组串、电缆埋设、接地扁铁大罩接施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	苗守明	总监签阅	刘士发		