

# 监 理 日 志

工程名称: 滑县40MW分布式光伏扶贫发电项目.

|                |                                                                                                                                              |                 |     |    |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期             | 2017年5月31日 星期三                                                                                                                               | 气候              | 晴   | 气温 | 20~31℃ |
| 监理单位动态:        | 3                                                                                                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:       | 132.                                                                                                                                         |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:        | 吊车一台, 钻机两台.                                                                                                                                  |                 |     |    |        |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 1. 梁村镇, 梁村小学屋顶放线, 组件安装.<br>2. 下古镇, 寺马小学, 朱家营小学, 西九营地面, 凤亭地面, 等放线.<br>3. 高平镇, 高平十四小屋顶放线.<br>上官镇, 新周寨镇, 四间房镇, 杏树镇, 瓦岗镇, 斗姥镇, 龙信镇, 屋面放线, 水泥墩安装. |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题        | 无                                                                                                                                            |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果     | 无                                                                                                                                            |                 |     |    |        |
| 协调内容<br>或其他    | 无                                                                                                                                            |                 |     |    |        |
| 记录人            | 苗守明.                                                                                                                                         | 总监签阅            | 刘士发 |    |        |