

监 理 日 志

工程名称: 滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目:

日期	2017 年 6 月 2 日 星期 五	气候	小雨	气温	19~36℃
监理人员动态:	3	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	141				
施工机械动态:	吊车 2 台. 钻机 2 台.				
施工进度情况 施工部位	1. 八里营初中屋顶. 羊坡小学. 原八里营初中. 南苑村小学等屋顶. 组件安装 2. 羊坡店派出所屋顶. 乡政府老院. 黄塔小学. 沙胡沱小学等屋顶. 组件安装 3. 城关镇. 关第二高级中学. 实验学校. 贾园小学. 苗园村小学等屋顶. 组件安装 4. 老白道口. 镇政府屋顶. 二实小屋顶. 二初中屋顶. 抗北初中屋顶等屋顶. 组件安装				
检查发现的问题	部分组件螺丝松动.				
处理措施、意见、结果	重新加固螺丝.				
协调内容 或其他	无				
记录人	苗守明.	总监签阅	刘士发		