

监 理 日 志

工程名称: 渭县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目.

日期	2017 年 6 月 9 日 星期五	气候	晴	气温	19-28℃
监理人员动态:	3	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125				
施工机械动态:	吊车一台. 钻机两台.				
施工进度情况	1. 梁村气泵. 梁路小学. 田基中学. 卫生院. 田村等支联支. 梁村小学等放线. 但件未装. 2. 万丰气泵. 万丰乡政府. 屋顶. 李号小学. 朱家小学. 万丰初中等放线. 支架未装. 3. 高平气泵. 高平十四小. 车站. 有理村. 三教小学. 高子坪. 南堤村. 李堤村. 放线. 但件未装. 4. 上高气泵. 王中. 徐阳. 郭园. 梁村地面. 殷柳里. 华家地. 油条. 放线. 但件未装. 高月寨. 因洞房. 梁村气泵. 汤管地面. 东徐. 瓦房. 牛屯气泵. 梁店气泵. 白道口气泵. 放线. 打桩. 但件未装.				
检查发现的问题	桩基埋深达不到要求.				
处理措施、意见、结果	重新打桩.				
协调内容或其他					
记录人	苗守明.	总监签阅	刘士发		