

监 理 日 志

工程名称: 滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 6 月 17 日 星期六	气候	晴	气温	21 ~ 30℃
监理单位动态:	3	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	153				
施工机械动态:	吊车 1 台, 钻机 3 台。				
施工进度情况	1. 翟村乡: 南寨村村室, 回木小学, 袁路小学, 佃村, 卫生院等放线, 支架安装, 附件安装。 2. 万古屯乡: 信用社, 4 号小学, 万古初中, 万古初中, 木掌中学, 杨岗小学等放线, 支架安装, 附件安装。 3. 高平乡: 五小, 杜小, 杜小, 杜小, 三教小学, 杨子河, 冉固村, 苗固小学等放线, 支架安装, 附件安装。 4. 上官乡: 二小, 侯阳小学, 北集乡平地南, 宋村, 殷牛里, 牛家等放线, 支架安装, 附件安装。 岳周寨, 田周寨, 李村, 瓦岗, 牛屯, 袁店, 白道口, 放线, 水泥墩安装, 支架安装, 附件安装。				
检查发现的问题	风绳绑扎达不到要求。				
处理措施、意见、结果	重新固定绑扎。				
协调内容或其他	无				
记录人	苗守明	总监签阅	刘士发		