

监 理 日 志

工程名称: 渭县40MW分布式光伏扶贫发电项目

日期	2017年6月23日 星期五	气候	晴	气温	24~33℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员450人					
施工机械动态: 木压机6台, 吊车4台					
施工进度情况 施工部位	1. 桑村乡, 高平乡, 上官镇, 慈周寨乡, 四间房乡, 白道口乡, 万古镇, 牛屯乡, 百角乡, 枣村乡, 老店乡屋面、地面光伏支墩吊运、砼桩基础施工、支架安装、组件安装、接地扁铁焊接、电缆埋设。				
检查发现的问题	因缆线接入汇流箱未用电用胶带包裹				
处理措施、意见、结果	要求施工单位及时整改				
协调内容 或其他	无				
记录人	苗宇明	总监签阅	刘士发		