

监 理 日 志

工程名称: 渭 县 40 MW 分 布 式 光 伏 扶 贫 发 电 项 目

日期	2017 年 6 月 27 日 星期二	气候	晴	气温	24 ~ 32℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 10人, 施工人员 600人					
施工机械动态: 木桩基 6台, 吊车 4台					
施工进度情况 施工部位	1. 道 口 镇、新 区、城 关 镇、赵 营 乡、焦 虎 镇、王 庄 乡、大 寨 乡、小 铺 乡、 半 坡 店 乡 项 目 点 并 网 调 试 发 电 2. 桑 村 乡、高 平 乡、上 官 镇、慈 周 寨 乡、回 阔 房 乡、白 道 口 乡、万 古 镇、牛 右 乡、瓦 窑 乡、 枣 村 乡、老 店 乡 具 备 条 件 的 项 目 点 并 网 调 试 发 电				
检查发现的问题	并网时逆变器出现故障, 检查时逆变器带电				
处理措施、意见、结果	调试, 检查时切断电源				
协调内容 或其他	无				
记录人	苗宇明	总监签阅	刘士发		