

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 10 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 31℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 查看施工现场 (3 号 1 期组件安装、接地线串联 3 号 2 期桥架安装) 2、 整理业主方需要的资料 3、 整理监理资料并上传监理云 4、 与业主方、总包方商讨本周施工进度和质量管理		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	1、 今日 3 号 1 期进行组件安装及接地线串联工作, 今日完成大约 300 块, 总完成大约 10450 块, 施工人员共计 16 人 (3 人一组, 共 3 组) 另有 3 人进行主桥架安装, 大约完成 60%、4 人进行支桥架夹具安装, 1 号进行组件安装及接地线串联工作, 今日大约完成 200 块, 施工人员共计 11 人 (3 人一组, 共 4 组) 共计大约完成 1700 块。	
其 它 事 项	检测人员到场检测组件		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	