

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 12 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 21℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（现场进行组件安装及接地线安装） 2、整理业主方需要的资料 3、整理监理资料并上传监理云	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	1、1 号进行组件安装及接地线安装工作，今日完成大约 400 块，总完成 1910 块（施工人员 13 人，3 人一组共 3 组，另有 4 人做桥架），3 号 1 期进行组件及接地线安装工作，今日完成大约 250 块，总完成 11400 块（施工人员 18 人，3 人一组共两组，另有 12 人进行桥架、扁铁安装）。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: