

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 13 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 24℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（现场进行组件及接地线安装、桥架安装） 2、对进场材料进行开箱检查 2、整理业主方需要的资料 3、整理监理资料并上传监理云	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	1、1号进行组件安装及接地线安装工作，今日完成大约 350 块，总完成 2260 块（施工人员 13 人，3 人一组共 3 组，另有 4 人做桥架），3 号 1 期进行组件及接地线安装工作，今日完成大约 300 块，总完成 11700 块（施工人员 18 人，3 人一组共两组，另有 12 人进行桥架、扁铁安装）。
其 它 事 项	有 285 功率组件到场，共 41 块。	
本 日 现 场 监 理 人 员	李明冬	
记 录 人 : 李 明 冬	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

组件安装及接地线串联

