

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 17 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 22℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（组件安装、接地安装、光伏线放线） 2、整理业主方需要的资料 3、整理监理资料并上传监理云 4、和总包方确认逆变器到场时间及数量		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号 1 期进行组件安装接地线串联工作(施工人员 6 人), 3 号 2 期进行光伏线放线, 扁铁安装以及桥架的安装工作 (施工人员 12 人), 1 号未有施工人员施工, 原因是天气预报说今天有雨。	
其 它 事 项	接地线到货		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

