

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 18日

天气: 多云

星期: 三

气温: 25℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（接地线安装、3号1期桥架安装） 2、检查1号组件水平垂直度 3、整理监理资料并上传监理云 4、确认总包方第一次请款金额	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	3号1期进行组件安装、接地线串联工作（施工人员6人），完成大约95%。另外扁铁安装以及桥架的安装工作（施工人员12人），大约完成30%，1号进行组件安装以及接地线串联工作（施工人员9人），大约完成75%，另有4人进行桥架安装工作，大约完成20%。
其 它 事 项	总包方申请第一次的工程款	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人:李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	

