

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 20 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 26℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（3 号 1 期组件接地线安装、支桥架安装、屋面刷漆，1 号高库进行组件、桥架安装） 2、检查 1 号组件水平垂直度 3、整理监理资料并上传监理云 4、检查 3 号夹具螺丝除锈工作	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号 1 期进行组件接地线安装工作（施工人员 4 人）完成 80%，支桥架的安装工作（施工人员 8 人），大约完成 60%，3 号 2 期夹具螺丝除锈工作（施工人员 2 人）另有 2 人进行屋面除锈工作，共 16 人。1 号高库进行组件安装、主串接地工作（施工人员 6 人），下面进行组件安装工作（施工人员 4 人），大约完成 90%，另有 3 人在高库进行桥架安装工作，大约完成 45%。
其 它 事 项	3 号 2 期组件损坏一块	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



