

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 21 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 28℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场(3号1期组件接地线安装、支桥架安装、屋面刷漆,1号高库进行组件、扁铁、桥架安装) 2、检查1号组件水平垂直度(复查) 3、整理监理资料并上传监理云 4、检查3号2期夹具螺丝除锈工作(已完成) 5、检查1号屋面除锈工作(完成15%)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	3号1期进行组件接地线安装工作(施工人员3人)完成90%,支桥架的安装工作(施工人员4人),大约完成70%,3号2期夹具螺丝、扁铁、屋面刷漆工作(施工人员5人)另有2人进行穿线工作,现场管理人员1人,共15人。1号高库进行主串接地工作(施工人员2人),下面进行组件安装工作(施工人员5人),大约完成99%,另有2人在高库进行桥架安装工作,大约完成55%屋面除锈1人,现场管理人员1人,共计11人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

