

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 23℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（3 号 1 期组件接地线安装、支桥架安装、屋面刷漆，1 号高库进行组件、扁铁、桥架安装） 2、检查 3 号 1 期组件水平垂直度（后期组件规格不对，已通知业主） 3、整理监理资料并上传监理云 4、检查 1 号高库夹具螺丝除锈工作（完成 40%） 5、检查 3 号 2 期屋面除锈工作（完成 80%）	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号 1 期进行组件接地线安装工作（施工人员 4 人）完成 99%，支桥架的安装工作（施工人员 5 人），大约完成 80%，3 号 2 期夹具螺丝、扁铁、屋面刷漆工作（施工人员 5 人）另有 3 人进行穿线工作，现场管理人员 1 人，共 18 人。1 号高库进行主串接地工作（施工人员 2 人），下面进行组件安装工作（施工人员 4 人），全部完成，另有 2 人在高库进行桥架安装工作，大约完成 65%，屋面除锈 1 人，大约完成 30%，现场管理人员 1 人，共计 10 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



