

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 10 月 23 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 25℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场(3号1期组件接地线安装、支桥架安装、屋面刷漆,1号进行组件穿线、扁铁、桥架安装) 2、整理监理资料并上传监理云 3、检查1号高库夹具螺丝除锈工作(完成80%) 4、检查3号2期屋面除锈工作(完成90%) 5、召开监理例会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	3号1期进行组件接地线安装工作(施工人员3人)完成100%,支桥架的安装工作(施工人员4人),大约完成90%,3号2期夹具螺丝、扁铁、屋面刷漆工作(施工人员4人)另有3人进行穿线工作,现场管理人员1人,共14人。1号上午三个人吊桥架,两个人装桥架,一个人组件线绑扎,共计6人。下午两个做桥架,一个人刷屋面油漆,两个人整改组件垂直度,一个人装接地线,一个人绑扎组件线,一个人现场指挥,共计8人。
其 它 事 项	逆变器未到场、召开监理例会	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人:李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



