

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 24 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（1号进行组件接地、扁铁、桥架安装） 2、整理监理资料并上传监理云 3、做监理月情况报告 4、确认剩余材料到场时间	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	1号高库进行组件接地线安装工作（施工人员4人）完成70%，支桥架的安装工作（施工人员2人），大约完成95%，组件垂直度整改（施工人员2人），共计8人。3号未施工。
其 它 事 项	催促总包方材料进场（面临停工）	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



