

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 25 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场 (1 号进行组件接地、桥架安装、屋面除锈) 2、整理监理资料并上传监理云 3、检查 1 号高库组件垂直度 (复查) 4、检查 3 号主串接地	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	1 号进行组件接地线安装工作 (施工人员 2 人) 完成 70%, 支桥架的安装工作 (施工人员 2 人), 大约完成 97%, 组件垂直度整改 (施工人员 2 人), 屋面刷漆 1 人, 现场管理 1 人, 共计 8 人。3 号屋面刷扁铁漆 2 人, 组件接地线安装 5 人, 清洗装置安装 2 人, 刷 4#角铁漆 2 人, 1 号走马道刷漆 1 人, 清洗装置支架刷漆 1 人, 现场管理 1 人, 共计 14 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



