

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 24℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场(3号1期进行组件接地、桥架安装、屋面除锈、清洗系统安装,1号进行桥架安装) 2、检查1号高库主串接地 3、整理业主方需要的资料 4、整理监理资料并完善监理云平台的使用		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	1号进行组件接地线安装工作(施工人员2人)完成80%,组件垂直度整改(施工人员2人),共计4人。3号屋面刷扁铁漆5人,组件接地线安装5人,3号1期清洗系统安装2人,加固走马道1人,3号1期压线头1人,共计14人。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



