

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 3日

天气: 阴

星期: 二

气温: 24℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监理工作 情况	1、查看施工现场(上午3号1期组件吊装,1号检查导轨) 2、检查吊车及人员上岗证件,吊运时监理进行旁站 3、整理业主需要的资料 4、整理监理资料并上传监理云	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	1、今日3号1期进行组件吊装及分散工作,今日完成大约65箱(施工人员18人,另有2人检查导轨螺栓紧固工作,共计20人),1号检查导轨螺栓紧固工作(施工人员2人,另有5人进行组件安装及接地线串联工作,共计7人)
其它 事项	无	
本日现场 监理人员	李明冬	
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	