

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 30 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 16℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（1 号进行扁铁安装、3 号缺材料未施工） 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、和总包方商谈逆变器、汇流箱到场时间（今日未到场，总包方未给出确定时间）		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号无人员施工,1 号 2 人进行扁铁安装,大约完成 80%。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	

