

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 31 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场（现场缺材料未施工，已到材料已全部安装完成，组件安装符合设计要求，另外 1 号屋面有个别采光带处的警戒线断开，我方将以联系单的方式通知总包方明日去现场整改） 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	现场无人施工，因为剩余材料未到达现场。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	

