

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 4 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 23℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场(组件安装、接地线串联) 2、整理监理资料并上传监理云 3、旁站项目经理对施工人员进行安全交底		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	1、今日3号1期进行组件安装及接地线串联工作,今日完成大约500块,总完成大约3800块,施工人员共计18人(3人一组,共5组)另有3人进行主桥架安装,大约完成25%,1号进行组件安装及接地线串联工作,施工人员共计7人,大约完成200块。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	