

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 5日

天气: 阴转小雨

星期: 四

气温: 22℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 查看施工现场（组件安装、接地线串联、桥架安装）</p> <p>2、 整理监理资料并上传监理云</p> <p>3、 检查 1 号厂区轨道</p> <p>4、 与总包方商讨本周工作安排</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	<p>1、 今日 3 号 1 期进行组件安装及接地线串联工作, 今日完成大约 400 块, 总完成大约 8600 块, 施工人员共计 18 人 (3 人一组, 共 4 组) 另有 6 人进行主桥架安装, 大约完成 35%, 1 号进行组件安装及接地线串联工作, 今日大约完成 200 块, 施工人员共计 7 人 (2 人一组, 共 3 组, 另有一人检查 1 号高库导轨螺栓。) 共计大约完成 400 块。</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	