

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 8 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 29℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 查看施工现场（组件安装、接地线串联、桥架安装） 2、检查 3 号组件水平度 3、整理业主方需要的资料 4、整理监理资料并上传监理云		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	上海久能能源科技发展有限公司	1、今日 3 号 1 期进行组件安装及接地线串联工作,今日完成大约 350 块,总完成大约 9700 块,施工人员共计 16 人（3 人一组,共 4 组）另有 4 人进行主桥架安装,大约完成 45%,1 号进行组件安装及接地线串联工作,今日大约完成 300 块,施工人员共计 9 人（2 人一组,共 4 组,另有一人管理现场）共计大约完成 1080 块。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	