

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 30℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看施工现场（组件安装、接地线串联、桥架安装） 2、检查 1 号高库组件水平度及垂直度 3、召开监理例会 4、对 3 号 2 期组件垂直度进行复查（已整改） 5、整理监理资料并上传监理云		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	上海久能能源科技发展有限公司	1、今日 3 号 1 期进行组件安装及接地线串联工作,今日完成大约 450 块,总完成大约 10150 块,施工人员共计 16 人（3 人一组,共 4 组）另有 4 人进行主桥架安装,大约完成 55%,1 号进行组件安装及接地线串联工作,今日大约完成 320 块,施工人员共计 11 人（3 人一组,共 4 组）共计大约完成 1500 块。	
其 它 事 项	逆变器本周即将到场		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	