

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 14 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场（3 号屋面进行桥架安装、逆变器支架安装、逆变器安装、逆变器支架刷漆工作，1 号高库进行桥架安装） 2、整理监理资料 3、与总包方沟通 1 号屋面增加施工人员		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号屋面进行桥架安装（2 人）完成大约 100%、逆变器安装（2 人）完成大约 80%，逆变器支架刷漆工作（2 人）完成大约 70%，施工人员共计 6 人，1 号高库进行桥架安装，大约完成 90%，施工人员 2 人。	
其 它 事 项	总包方无管理人员在现场		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	

