

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 16℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场（3 号屋面进行逆变器支架安装、逆变器安装、逆变器支架刷漆工作，1 号高库进行桥架安装） 2、整理监理资料 3、完善监理云平台使用		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号屋面进行逆变器支架安装（2 人）完成大约 95%,逆变器安装（2 人）完成大约 95%，逆变器支架刷漆工作（1 人）完成大约 95%，扁铁焊接工作（1 人）完成大约 96%，施工人员共计 6 人，1 号高库进行桥架安装，大约完成 93%，施工人员 2 人。	
其 它 事 项	总包方确定现场负责人为马冲		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	

