

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 23 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 14℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场 (1 号进行夹具螺丝拧固工作) 2、整理监理资料 3、要求总包方对 1 号屋面增加施工人员并下发通知单		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	1 号进行夹具螺丝紧固工作, 施工人员 2 人。	
其 它 事 项	材料未到位, 3 号暂无施工安排。		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

