

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 4日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场（3号屋面进行桥架安装、逆变器吊运，1号屋面施工人员未到达施工现场） 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、催促总包方安排1号屋面施工人员进场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	3号屋面进行桥架安装、逆变器吊运（施工人员共计7人），1号屋面施工人员未到达施工现场
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

