

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场（3 号屋面进行桥架、逆变器支架安装，1 号屋面施工人员未到达施工现场） 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、催促总包方安排 1 号屋面施工人员进场 4、巡视 1 号屋面，发现扁铁焊接处已生锈，要求施工方立即安排人手进行除锈工作		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号屋面进行桥架安装、逆变器支架安装（施工人员共计 7 人），1 号屋面施工人员未到达施工现场	
其 它 事 项	总包方未在现场无法召开会议		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	

