

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 6 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 19℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场(3 号屋面进行桥架安装、逆变器支架焊接工作, 1 号屋面施工人员未到达施工现场) 2、整理监理资料并完善监理云平台的使用 3、催促总包方安排 1 号屋面施工人员进场		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号屋面进行桥架安装、逆变器支架焊接制作、螺丝除锈工作(施工人员共计 7 人), 1 号屋面施工人员未到达施工现场	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

