

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 9 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视施工现场（3 号屋面进行桥架安装、逆变器支架安装、逆变器支架焊接制作、桥架支架刷漆工作） 2、整理监理资料 3、催促总包方到当地供电局进行备案		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	3 号屋面进行桥架安装（2 人）完成大约 96%、逆变器支架焊接制作（2 人）完成大约 50%、扁铁焊接（1 人）完成大约 96%、桥架支架刷漆工作（1 人）完成大约 98%，施工人员共计 6 人，1 号屋面进行桥架安装，施工人员 2 人。	
其 它 事 项	催促总包方完成施工进度计划表		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人:李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	

