

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 9 月 19日

天气: 阴

星期: 二

气温: 25℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 查看施工现场 2、 整理监理资料, 并上传监理云	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	今日 3 号 2 期进行组件安装及接地线串联工作, 今日完成大约 650 块, 1 号厂房进行导轨安装 90%, 另外施工现场进行除锈工作。
其 它 事 项	今日与业主方会面, 并且第三方检测公司前来检测组件温度。	
本 日 现 场 监 理 人 员	李明冬	
记 录 人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	