

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 29℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 查看施工现场、对组件吊装进行旁站 2、 编辑昨日会议纪要并上传监理云 3、 查看乐轩项目现场		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海久能能源科技发展有限公司	今日 3 号 1、2 期进行组件、接地线安装工作, 今日完成大约 400 块, 总完成量约 5900 块, 主桥架安装大约 10%, 1 号厂区由于剩余组件未到场所以只能先安装主桥架, 大约完成 5%。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	