

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 29 日

天气: 多云转阴

星期: 五

气温: 23℃

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1、检查吊车人员资质、证件（组件吊装，监理旁站） 2、查看施工现场（3号1期组件安装，1号组件吊装） 3、整理监理资料，并上传监理云 4、检查进场组件的合格证及出厂检验报告并核对数量 5、检查1号厂区导轨安装质量 	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	<p style="text-align: center;">今日3号1期进行组件吊装及分散工作，完成大约68箱（施工人员20人），1号厂区进行组件吊装及分散工作，大约吊装完成45箱（施工人员9人），另有2人检查1号高库导轨螺栓紧固工作。</p>
其 它 事 项	<p style="text-align: center;">今日组件到场1车（285的650片，共25托）</p>	
本日现场监理人员	李明冬	
记录人:李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	