

监 理 日 志

日期：2018 年 06 月 27 日

天气：多云

星期：星期三

气温：30~35 度

工程名称：江苏吴江康饮 4.58WM 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因施工剩余部分电缆、材料未到场施工人员较少。 2、监理人员学习土建，学习监理电气方面知识。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能能源科技发展有限公司	1、接地极安装百分之九十五。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员		王强
记录人：王强		