

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡滨湖区天 3MW PV (D6)

日期	2017年09月29日 星期 五	气候	阴	气温	26℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 7人			进场脚手架用钢管若干		
施工机械动态:					
施工进度情况	7人安装上层爬梯。				
检查发现的问题	爬梯部分未绑扎牢固, 女儿墙处未妥善处理, 屋面彩钢瓦未做好成品保护后期易损坏 爬梯入口爬梯处未设置警示标志。				
处理措施、意见、结果	立即处理达到合格 当日天色已晚次日处理, 入口处看卸处理。				
协调内容或其他					
记录人	张军 抄	总监签阅	王平		

