

监 理 日 志

工程名称: 无锡福天3MW PDC6

日期	2017年10月21日 星期六	气候	晴	气温	13~22℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 电缆桥架进场, 桥架质量 外观合格.		
施工方人员动态: 7+14人					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	7人1#屋面安装导轨 14人2#屋面安装导轨.				
检查发现的 问题	2#厂房屋面连接处断高差较大, 中间部位下凹, 导轨与夹具 之间的间隙较大, 导轨安装困难.				
处理措施、 意见、 结果	在夹具与导轨之间增加连接件.				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		