

监 理 日 志

工程名称: 无锡惠福天3MW PV(DG)

日期	2017年10月25日 星期三	气候	晴	气温	13~28℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 导轨进场, 检查导轨外观. 尺寸, 质量合格.		
施工方人员动态: 13+14+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	13人 车间一层面导轨和夹具安装 14人 车间二层面导轨和电缆桥架安装. 4人 辅房车间内墙基础和支架安装.				
检查发现的问题	层面电缆桥架摆放凌乱, 阻挡过道.				
处理措施、意见、结果	已要求施工方安排人清理, 重新摆放整齐.				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		