

监 理 日 志

工程名称: 无锡家福天3MW PV (D6)

日期	2017年10月26日 星期四	气候	晴	气温	12~23℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 14+15+4人					
施工机械动态: 吊车一台					
施工进度情况	14人 车间一屋面安装夹具和导轨. 15人 车间二屋面安装导轨和调整导轨. 4人 辅房安装支架.				
检查发现的问题	吊车吊接地扁铁和电缆桥架, 吊臂偏短, 材料起吊到屋面困难.				
处理措施、意见、结果	要求换用大型号、吊臂长的吊车.				
协调内容或其他					
记录人	戚平		总监签阅	戚平	