

监 理 日 志

工程名称: 无锡赛福天3MW PV(DG)

日期	2017年10月27日 星期五	气候	多云	气温	12~23℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 14+15+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	14人 车间一 安装导轨和安装电缆桥架. 15人 车间二 安装导轨和安装电缆桥架. 4人 辅房 安装支架.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		