

监 理 日 志

工程名称: 无锡惠福元3MW PV (DG)

日期	2017年10月29日 星期二	气候	多云	气温	7~19℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+6+5+8人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4人 车间一阵列之间扁铁连接。 6人 车间二阵列之间扁铁连接。 5人 新建车间夹具和导轨安装。 8人 辅房安装支架, 并调平支架。				
检查发现的问题	1. 车间一和新建车间进行拉拔测试, 测试结果满足设计要求。 2. 接地扁铁连接前没有对扁铁切割处和开孔处进行防锈处理。 3. 检查车间一部分导轨安装弯曲度较大, 部分导轨安装时没有贴合夹具。 4. 车间二彩钢瓦有生锈部分没有进行除锈和刷漆。				
处理措施、意见、结果	1. 要求组件安装前, 对生锈的彩钢瓦进行除锈和刷漆, 对导轨安装弯曲度较大的进行调直。 2. 扁铁及时做防锈和刷银粉漆。				
协调内容或其他	组件安装前进行导轨安装分项验收。				
记录人	戚平	总监签阅	戚平		