

监 理 日 志

工程名称: 无锡需福天3MW PV(DG)

日期	2017 年 10 月 30 日 星期一	气候	晴	气温	8~17℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场48箱(共1488块), 外观检查, 箱体无明显损坏, 检查合格.		
施工方人员动态: 6+6+5+4人					
施工机械动态: 叉车一台					
施工进度情况	6人 车间一对导轨进行调直, 阵列与阵列之间防雷接地扁铁连接. 6人 车间二屋面彩钢瓦做除锈刷漆和分散压块. 5人 新建车间安装夹具和导轨. 4人 辅房车间支架安装.				
检查发现的问题	1. 对车间一导轨进行分项工程检查, 导轨顺直度基本满足要求, 部分夹具安装和夹具与导轨连接的螺母未紧固. 2. 车间二屋面部分彩钢瓦生锈, 除锈不到位. 3. 车间一防雷接地扁铁连接前, 没有进行除锈处理及刷银粉漆.				
处理措施、意见、结果	1. 车间一屋面导轨安装, 螺母没有紧固的情况, 要求总包安排人对导轨全部进行自检. 2. 车间二屋面重新刷油漆, 保证生锈彩钢瓦屋面无明显锈迹.				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		